

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Ngày 08 tháng 7 năm 2025, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh số 1 và số 2, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 và số 2; Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án và các ý kiến tham gia của đại biểu dự họp; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

I. Nhiệm vụ chung

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về việc hợp nhất tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên, đến nay tỉnh Hưng Yên mới đã cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp bộ máy các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh gắn liền với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của các sở, ngành, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh và các đơn vị có liên quan đã tích cực phối hợp, khắc phục khó khăn, chủ động giải quyết các công việc với tinh thần "vượt năng, thắng mưa", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", nhất là sự nỗ lực cố gắng của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, hỗ trợ sinh kế cho người dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc hoàn thành không đúng tiến độ, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Những hạn chế này xuất phát từ cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan, song nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan như: một số đơn vị, địa phương chưa nhận thức rõ về tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chưa đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, chưa quyết liệt, quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng

Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; một số cơ chế, chính sách đặc thù của hai tỉnh trước khi sáp nhập có những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện sau khi hợp nhất tỉnh.

Các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh có tính chất, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, do đó yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trong vùng dự án có liên quan cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án. Tiếp tục phát huy, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới với nguyên tắc làm việc gì dứt điểm việc đó, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, tổ chức, cá nhân cụ thể theo phương châm 6 rõ "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền"; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có thời hạn cụ thể cho từng công việc làm cơ sở kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, xử lý trách nhiệm; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần chủ động hơn nữa, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì mục tiêu, lợi ích chung; tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, chỉ đạo thực hiện, trong đó trước mắt tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Đối với công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án:

1.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường trong vùng dự án:

- Phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của địa phương trong giai đoạn hiện nay, phải quyết liệt, tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị của địa phương cùng chung tay vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh số 1 và 2 khẩn trương xây dựng lại đường găng tiến độ mới, làm cơ sở tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt để bù lại khoảng thời gian đã bị chậm. Tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo đúng mốc tiến độ, thời gian đã cam kết để bàn giao mặt bằng sạch phục vụ triển khai dự án một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất.

- Tích cực tuyên truyền, vận động người dân có đất bị thu hồi sớm đồng thuận để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của dự án.

1.2. Về việc xác định cơ quan chủ trì tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án:

- Đối với những dự án thuộc phạm vi địa bàn tỉnh Thái Bình cũ: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 thực hiện tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án.

- Đối với những dự án thuộc phạm vi địa bàn tỉnh Hưng Yên cũ: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1, Trung tâm phát triển quỹ đất số 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức làm việc và thống nhất cơ quan chủ trì thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án nêu trên khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (thuộc nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất số 1 hay nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các xã vùng dự án); báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **16/7/2025**.

1.3. Về cơ chế, chính sách về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất: Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh số 1 và số 2 và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát lại toàn bộ các cơ chế, chính sách về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên trước khi sáp nhập, trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề áp dụng đối với tỉnh Hưng Yên mới (sau sáp nhập) trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo không làm gián đoạn công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, ổn định đời sống và sinh kế của Nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

2. Về tháo gỡ khó khăn đối với nguồn vật liệu san lấp phục vụ dự án:

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý khẩn trương hướng dẫn các doanh nghiệp đã trúng đấu giá các mỏ khai thác khoáng sản (cát sông) trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục có liên quan, sớm đưa các mỏ vào khai thác để đáp ứng nguồn vật liệu cho dự án; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Bộ Xây dựng cho phép tổ chức triển khai các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm đối với những khu vực đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

3. Về tiến độ thi công các dự án:

- Đối với những dự án đã được tổ chức khởi công theo quy định của pháp luật: Yêu cầu các Ban QLDA Đầu tư xây dựng của tỉnh, các cơ quan chủ trì theo dõi triển khai dự án khẩn trương đôn đốc các đơn vị thi công, nhà đầu tư huy động máy móc, thiết bị, nhân lực xây dựng biểu tiến độ chi tiết cho từng gói thầu, hạng mục trên cơ sở mặt bằng thực tế đã được bàn giao; tập trung thi công xây dựng với tinh thần "3 ca, 4 kíp" đảm bảo đáp ứng theo tiến độ đã đề ra.

- Đối với những dự án dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Yêu cầu các Ban QLDA Đầu tư xây dựng của tỉnh, các cơ quan chủ trì theo dõi triển khai dự án khẩn trương đôn đốc các nhà thầu thi công, nhà đầu tư hoàn tất các nội dung, công việc có liên quan¹ theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo các dự án "về đích" theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1:

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết việc triển khai thực hiện các dự án (đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Dự án đường Tân Phúc - Vĩng Phan (giao ĐT.378)), trong đó xác định các mốc thời gian cụ thể hoàn thành các công việc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng để có cơ sở đánh giá và kiểm soát tiến độ thực hiện dự án. Chỉ đạo nhà thầu thi công huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo của tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Khẩn trương hoàn thành công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công đối với dự án Xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hoá du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng để đảm bảo tiến độ tổ chức khởi công dự án trong tháng **8/2025**; việc lựa chọn nhà thầu thi công phải đảm bảo nhà thầu có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để triển khai dự án đáp ứng được tiến độ và chất lượng theo quy định.

- Giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 2 khẩn trương phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất số 2, Ủy ban nhân dân các xã vùng dự án và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại chưa được bàn giao mặt bằng; trên cơ sở phạm vi mặt bằng đã được bàn giao, khẩn trương phối hợp với Liên danh nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án tổ chức nghiên cứu xây dựng đường găng tiến độ thực hiện đối với dự án tuyến cao tốc CT.08 (bao gồm đường găng triển khai thi công dự án và đường găng giải phóng mặt bằng dự án); trong đó cần thể hiện rõ, đầy đủ các mốc thời gian thực hiện, bắt đầu và kết thúc của từng nội dung, hạng mục công trình, dự án; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định, thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **20/7/2025**.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án

¹ Thủ tục để khởi công dự án theo quy định của pháp luật (đối với các công trình dự kiến khởi công); đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dứt điểm các công trình, hạng mục công trình còn dang dở (đối với các công trình dự kiến khánh thành).

Tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi huyện Hưng Hà kết nối với tỉnh Hưng Yên²; tổ chức rà soát đảm bảo về phương án đầu tư theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (10 lần xe hoàn chỉnh), quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án sau khi hoàn tất việc hợp nhất giữa tỉnh Thái Bình (cũ) và tỉnh Hưng Yên; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định.

4. Về giao nhiệm vụ cho các cơ quan chủ trì tổng hợp báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm:

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực ngành quản lý có trách nhiệm tổng hợp công tác giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

- Sở Công Thương chủ trì, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.
- Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và một số dự án có liên quan thuộc địa bàn Khu kinh tế của tỉnh.
- Giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.
- Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1, và số 2 chủ trì, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các dự án, công trình giao thông trọng điểm và một số dự án có liên quan thuộc phạm vi quản lý, phụ trách.
- Giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị nêu trên có trách nhiệm tổng hợp công tác giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp có thẩm quyền khi được yêu cầu.

5. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát danh mục các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó nghiên cứu, cập nhật (nếu có) để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh (kèm theo cơ quan chủ trì báo cáo) đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn trong bối cảnh mới, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trong ngày **16/7/2025.**

² Tại Báo cáo số 178/BC-SXD ngày 24/6/2025 của Sở Xây dựng Thái Bình (nay là Sở Xây dựng Hưng Yên).

6. Phân công Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, Lãnh đạo và các chuyên viên có liên quan của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc đối với một số dự án cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo phương thức PPP (CT.08) và Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi huyện Hưng Hà kết nối với tỉnh Hưng Yên: Giao đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Đàm Tuấn Anh, chuyên viên phòng Kinh tế 1 theo dõi, tổng hợp.

- Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên và Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường Tân Phúc - Vĩng Phan (giao ĐT.378): Giao đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Tuấn Đạt, chuyên viên phòng Kinh tế 1 theo dõi, tổng hợp.

- Dự án Tuyến đường kết nối di sản văn hoá du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng: Giao đồng chí Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo; đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, chuyên viên phòng Kinh tế 2 theo dõi, tổng hợp.

7. Ngoài 05 dự án nêu trên; giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân công Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, Lãnh đạo và các chuyên viên có liên quan của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc đối với từng dự án cụ thể theo danh mục dự án được phê duyệt đảm bảo theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ngành và các đơn vị có liên quan biết, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./. *anh*

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các tổ chức chính trị, đoàn thể của tỉnh;
- Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1 và 2;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh số 1 và số 2;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Các Phòng: TH, KT1, KT2;
- Lưu: VT, KT1 ^{B.T.A}

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dùng

Đinh Gia Dũng